

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. - Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) i članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/13, 3/18, 6/20, 3/21. i 5/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Virje podnosi Općinskom vijeću Općine Virje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 11/18. - Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Virje za 2024. godinu donesen je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 18. prosinca 2023. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 29a/23 od 23. prosinca 2023. godine. Njegove I. izmjene i dopune donijete su na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 26. kolovoza 2024. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/24 od 30. kolovoza 2024. godine, dok su njegove II. izmjene i dopune donesene na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 16. prosinca 2024. godine, što je također objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 30/24 od 23. prosinca 2024. godine.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa planirana su u iznosu =495.877,71 eura, a realizirana su u iznosu od =456.970,04 eura ili 92,16%, a sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi:	Planirano za 2024. godinu	Realizirano za 2024. godinu
-prihodi od pomoći -kapitalne iz proračuna županije	30.000,00 eura	35.787,18 eura
-prihodi od pomoći -kapitalne iz državnog proračuna	83.500,00 eura	123.039,91 eura
-prihodi za posebne namjene Općine	382.377,71 eura	298.142,95 eura
UKUPNO:	495.877,71 eura	456.970,04 eura

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.1. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi asfaltiranja i uređenja nerazvrstanih cesta planirani su u iznosu od =77.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od =76.980,46 eura što je 99,97% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini	Indeks %
1.	Asfaltiranje ulice Stara gora - Virje	77.000,00 eura	76.980,46 eura	99,97
	Ukupno:	77.000,00 eura	76.980,46 eura	

Obrazloženje izvršenja:

Projekt 1735 -Asfaltiranje ili površinska obrada nerazvrstanih cesta -OPĆINE VIRJE, gdje smo unutar tog projekta asfaltirali dio ulice Stara gora u Virju u ukupnoj dužini od 972 metara sa obostrano uređenim bankinama ukupne širine 3 metra.

Ovi troškovi su financirani iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade u visini od =36.368,06 eura i prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna od =40.612,40 eura.

Ovaj projekat je započet i dovršen u 2024. godini, a glavni izvođač radova su bile „Ceste“ d.d. Bjelovar.

2.2. UREĐENJE ULICA -JAVNIH POVRŠINA

Ovi troškovi se odnose na uređenje pješačkih staza na javnim površinama i planirani su u iznosu od =256.486,31 eura, a realizirani su u iznosu od =257.935,83 eura što je 100,57% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini	Indeks %
1.	Uređenje ulice A. Starčevića -Virje	35.986,31 eura	35.986,31 eura	100,00
2.	Uređenje ul. Trnovac i V. Nazora u Virju	12.000,00 eura	11.574,36 eura	96,45
3.	Športski park Virje - uređenje prometnice	120.500,00 eura	120.053,75 eura	99,63
4.	Uređenje spojne ceste i pješačke staze ul.Lugarićeva- ul.Kolodvorska -Virje	88.000,00 eura	90.321,41 eura	102,64
	Ukupno:	256.486,31 eura	257.935,83 eura	100,57

Obrazloženje izvršenja:

Ove troškove smo prema mjestima izvođenja radova podijelili u četiri cjeline i to:

1. Projekt 1737 -Uređenje ul. A. Starčevića -Virje, gdje se zbog nepostojanja pješačke staze i radi dotrajalosti postojećih instalacija pristupilo kompletnoj sanaciji. Nastali troškovi se odnose na završetak instalacijskih radova i pješačkih staza u dužini od 1.200 metara, a financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade i doprinosa.
2. Projekt 1742 -Uređenje ul. Trnovac i V. Nazora -Virje, gdje se zbog dotrajalosti i lošoj kvaliteti prometnica, pristupa sanaciji, a nastali troškovi se odnose na izradu projektne dokumentacije, a financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade u visini od =5.787,18 eura i prihoda od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje EU projekata od također =5.787,18 eura.
3. Projekt 1741 -Uređenje prometnice u športskom parku u Virju, gdje smo unutar tog projekta uredili i asfaltirali cijelu tu ulicu sa pješačkom stazom u ukupnoj dužini od 250 metara, a u cilju veće sigurnosti korisnika i posjetitelja. Ovi troškovi su financirani iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade u visini od =47.626,24 eura, prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna od =42.427,51 eura i kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za ravnomjerni razvoj županije od =30.000,00 eura.

4. Projekt 1753 -Uređenje spojne ceste ul. Lugarićeva – ul. Kolodvorska u Virju, gdje smo unutar tog projekta uredili i asfaltirali potrebne dijelove, kako bi postala jedna cjelina u ukupnoj dužini od 110 metara, a sve u cilju veće sigurnosti. Ovi troškovi su financirani iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade u visini od =50.321,41 eura i prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna od =40.000,00 eura

2.3. UREĐENJE GROBLJA

Ovdje smo iskazali troškove uređenju groblja u Virju i Šemovcima, te izgradnje mrtvačnice u Rakitnici i planirani su u iznosu od =162.391,40 eura, a realizirani su u iznosu od =122.053,75 eura ili 75,16% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano u 2024. godini	Indeks %
1.	Izgradnja ceste i glavnog ulaza na groblje u Virju	90.000,00 eura	84.993,50 eura	94,44
2.	Uređenje mjesnog groblja Šemovci	66.361,40 eura	31.030,25 eura	46,76
3.	Izgradnja mrtvačnice u Rakitnici	6.030,00 eura	6.030,00 eura	100,00
	Ukupno:	162.391,40 eura	122.053,75 eura	75,16

Obrazloženje izvršenja:

Ove troškove smo također prema mjestima izvođenja radova podijelili u tri cjeline i to:

1. Projekt 1752 -Izgradnja ceste i glavnog ulaza na groblje u Virju, a ovdje nastali troškovi se odnose na građevinske radove na izgradnji tvrde podloge za buduće asfaltiranje od cca. 2.000 metara kvadratnih. Ovi troškovi financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade.
2. Projekt 1749 -Uređenje mjesnog groblja Šemovci, gdje se nastali troškovi odnose na izgradnju parkirališta od cca. 500 metara kvadratnih, a financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela ostalih nespomenutih prihoda.
3. Projekt 1722 -Izgradnja mrtvačnice u Rakitnici, gdje se nastali troškovi odnose na kupnju dijela zemljišta i izradu geodetskog elaborata, a za potrebe nesmetanog prilaza budućem objektu. Ovi troškovi financirani su iz prihoda za posebne namjene -dijela šumskog doprinosa.

Iz prikazanih planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih =495.877,71 eura za Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini utrošeno =456.970,04 eura, te da ukupna realizacija Programa iznosi 92,16%.

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/25-01/04
URBROJ: 2137-18-03/2-25-1
Virje, 31. ožujka 2025.



Općinski načelnik:
Mirko Perok