

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. - Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) i članka 43. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/13, 3/18, 6/20, 3/21. i 5/21 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Virje podnosi Općinskom vijeću Općine Virje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2024. godinu

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 11/18. - Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Virje za 2024. godinu donesen je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 18. prosinca 2023. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 29a/23 od 23. prosinca 2023. godine. Njegove I. izmjene i dopune donijete su na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 26. kolovoza 2024. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/24 od 30. kolovoza 2024. godine, dok su njegove II. izmjene i dopune donesene na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Virje održanoj 16. prosinca 2024. godine, što je također objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 30/24 od 23. prosinca 2024. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture Općine Virje za 2024. godinu, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to na održavanju nerazvrstanih cesta, održavanju javnih zelenih površina (na kojima je zabranjen promet motornih vozila), održavanju groblja, održavanju čistoće javnih površina i na održavanju javne rasvjete. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa planirana su u iznosu =464.831,36 eura, a realizirana su u iznosu od =438.395,53 eura ili 94,32%, a sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

Prihodi:	Planirano za 2024. godinu	Realizirano za 2024. godinu
-prihodi od pomoći -tekuće iz drž. proračuna -fiskalno izravnanje (pomoć lokalnoj samoupravi)	120.000,00 eura	117.414,47 eura
-prihodi za posebne namjene - dijela komunalne naknade	134.000,00 eura	204.116,68 eura
-prihod od poreza -dio	210.831,36 eura	116.864,38 eura
UKUPNO:	464.831,36 eura	438.395,53 eura

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz godišnje realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta planirani su u iznosu od =137.995,22 eura, a realizirani su u iznosu od =128.257,01 eura što je 92,94% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano za 2024. godinu	Indeks (%)
1.	Šljunčanje i planiranje nerazvrstanih cesta, iskop odvodnih kanala i obrada i asfaltiranje udarnih rupa, horizontalna prometna signalizacija	137.995,22 eura	128.257,01 eura	92,94
	Ukupno:	137.995,22 eura	128.257,01 eura	

Obrazloženje izvršenja:

Ove troškove podijelili smo u pet (5) osnovnih cjelina i to: a) šljunčanje sa žutim šljunkom i planiranje: gdje je ukupno utrošeno 3.722,78 tona žutog šljunka da bi se isplaniralo 93,20 km cesta; b) šljunčanje sa kamenom (tucanikom) kao tamponom i planiranje: za što je ukupno utrošeno 25 m3 kamena za planiranje 0,50 km cesta; c) planiranje: gdje se strojno izravnavaju i proširuju ceste sa odvozom viška zemlje i to u ukupnoj dužini od 87,90 km; d) iskop odvodnih kanala (graba): sa zbrinjavanjem viška zemlje u ukupnoj dužini od 1,45 km, e) skidanje bankina uz ceste sa odvozom viška zemlje u ukupnoj dužini od 2,20 km, f) asfaltiranje udarnih rupa na prometnicama: od 98 m2, a za što je utrošeno 2,60 tona asfalta i g) iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije u dužini od 880,41 m2 i 160 komada različitih obilježja (znak „STOP“, „X“, „H53“ i slično).

Ističemo da se svi ovi troškovi nalaze u okviru planiranih sredstava za izvještajno razdoblje, a u cijelosti su financirani iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade.

2.2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Ovi troškovi planirani su u iznosu od =250.000,00 eura, a njihova realizacija iznosi =234.278,85 eura ili 93,71% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano za 2024. godinu	Indeks (%)
1.	Komunalne usluge na održavanju javnih površina - komunalno poduzeća	250.000,00 eura	221.716,35 eura	
2.	Komunalne usluge na održavanju javnih površina - ostali		12.562,50 eura	
	Ukupno:	250.000,00 eura	234.278,85 eura	93,71

Obrazloženje izvršenja:

Troškove ove vrste podijelili smo u dvije (2) cjeline:

- Odnosi se na košnju i ostala održavanja javnih površina, a koja od 1. listopada 2022. godine za račun Općine vrši „Virovsko komunalno poduzeće“ d.o.o. Virje.
- odnosi se na ostala održavanja javnih površina i to za usluge malčiranja, koje je na javnim površinama uz nerazvrstane ceste u nadležnosti Općine izvodile tvrtke „Poljoprivredni-prijevoznički obrt, vl. Igor Dergić -43232 Berek“ i „OPG Marijan Cepetić -48326 Virje, Novigradska 59“ u ukupnoj dužini od 108,40 km.

Svi ovi troškovi se nalaze u okviru planiranoga za razdoblje, a financirani su iz dijela prihoda od poreza u visini od =116.864,38 eura i prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna od =117.414,47 eura.

2.3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja procijenjeni su u iznosu od =17.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od =15.343,23 eura što je 90,25% od plana.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano za 2024. godinu	Indeks (%)
1.	Održavanje zelenih površina groblja i ukopi	17.000,00 eura	15.343,23 eura	90,25
	Ukupno:	17.000,00 eura	15.343,23 eura	

Obrazloženje izvršenja:

Ovi troškovi se odnose na troškove ukopa pokojnika na našim grobljima kao i održavanje mrtvačnica, od tvrtke „Trgovačka radnja MIMOZA vl. Đ. Piškorec“ -Virje u ukupnom iznosu od =15.343,23 eura.

Napominjemo, da su ovi troškovi unutar planiranoga i da su financirani iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade.

2.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Troškovi ove vrste planirani su u iznosu od =21.636,14 eura, dok njihova realizacija iznosi =24.389,09 eura ili 112,73% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano za 2024. godinu	Indeks (%)
1.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada	15.000,00 eura	18.017,88 eura	120,12
	Čišćenje prometnica - zimska služba i sl.	6.636,14 eura	6.371,21 eura	96,01
	Ukupno:	21.636,14 eura	24.389,09 eura	112,73

Obrazloženje izvršenja:

Troškove ove vrste podijelili smo u dvije cjeline:

- Zbrinjavanje komunalnog otpada od ovlaštene tvrtke „Drava Kom“ d.o.o. Virje po mjesečnim računima.
- Zimsku službu obnašaju tvrtke s našeg područja koje su se javile na propisani natječaj.

Svi troškovi ove skupine su u okviru planiranoga, a financirani iz prihoda za posebne namjene -dijela komunalne naknade.

2.5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Ovi troškovi planirani su u iznosu od =38.200,00 eura, a njihovo izvršenje iznosi =36.127,35 eura ili 94,58% planiranoga.

R.br.	Opis poslova	Planirano za 2024. godinu	Realizirano za 2024. godinu	Indeks (%)
1.	Oprema javne rasvjete - održavanje i upravljanje	7.200,00 eura	6.460,58 eura	89,73
2.	Električna energija -javna rasvjeta	31.000,00 eura	29.666,77 eura	95,70
	Ukupno:	38.200,00 eura	36.127,35 eura	94,58

Obrazloženje izvršenja:

Radovi na održavanju-popravku javne rasvjete realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete od tvrtke „Nitre“ d.o.o. Koprivnica. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima distributera.

Ukupni troškovi održavanja javne rasvjete u cijelosti su financirani iz prihoda za posebne namjene odnosno dijela komunalne naknade.

SVEUKUPNO:	464.831,36 eura	438.395,53 eura	94,32
-------------------	------------------------	------------------------	--------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih =464.831,36 eura za Program održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, utrošeno =438.395,53 eura, te da realizacija Programa iznosi 94,32%. Različita odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/25-01/02
URBROJ: 2137-18-03/2-25-1
Virje, 31. ožujka 2025.

Općinski načelnik:
Mirko Perok

