



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG**

KLASA: 363-02/24-01/11
URBROJ: 2186-16-01/1-26-5
Ludbreg, 20. 07. 2026. g.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/2018, 32/2020 i 145/24) te članka 58. Statuta Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 12/2021) gradonačelnik Grada Ludbrega na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 20. srpnja 2026. g., podnosi

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025. g**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 29. sjednici održanoj 26. studenoga 2024.g., donijelo Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2025. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 103/2024), **u iznosu od 1.480.214,00 eura.**

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2025. g., donesene su na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2025. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 133/2025) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na **ukupni iznos od 954.873,52 eura, a do kraja 2025. godine Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 1.080.323,52 eura.**

Izvedeni radovi u 2025. g. analizirani su u tabelarnom prikazu u nastavku zaključno s 31. 12. 2025. godine.

Sukladno odredbama članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 12/21), gradonačelnik Grada Ludbrega, kao ovlašteni predlagatelj, podnosi ovo Izvješće na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Ludbrega.



1. NERAZVRSTANE CESTE					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Projekt sanacije klizišta uz NC 3-022 predio Starjak - faza III	/	0,00	10.625,00	10.625,00
2.	Projekt sanacije klizišta Cvjetna ulica - Globočec	/	0,00	10.625,00	10.625,00
3.	Projekt sanacije klizišta Srednja Ulica - Bolfan	/	0,00	10.625,00	10.625,00
4.	Izrada glavnog projekta proširenja dionice županijske ceste ŽC 2076 u Slokovcu sa biciklističkim trakama	/	0,00	5.250,00	5.250,00
5.	Izgradnja i uređenje Ulice akademika Josipa Tišljara u Ludbregu (kanalizaciju i vodovod je izgradio Varkom)	/	0,00	67.305,88	67.305,88
6.	Radovi na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste NC 2-056, prometnica uz Svetište (1. faza) , u Ludbregu	/	0,00	67.298,70	67.298,70
7.	Asfaltiranje odvojka Križevačke ulice - NC 4- 156, d=86 m, Vinogradi Ludbreški	/	0,00	9.223,75	9.223,75
8.	Radovi na proširenju dionice županijske ceste ŽC 2076 kroz naselje Slokovec - izrada pješačko-biciklističkih staza D=150 m (Faza 1) - sukladno sporazumu o sufinanciranju ŽUC - Grad Ludbreg	ŽUC	55.624,69	18.541,56	74.166,25
9.	Radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji NC na području Grada Ludbrega - uređenje Izvorske ulice u Globočecu prema Sv. Vinku, D = 380 m. Radovi započeti krajem 2024., a završeni u 2025.g.	/	0,00	65.362,50	65.362,50

10	Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Gorički put - NC 4-156 u Vinogradima Ludbreškim. Radovi započeti krajem 2024., a završeni u 2025.g.	/	0,00	60.087,50	60.087,50
UKUPNO GRAĐENJE CESTA (PLAN):			55.624,69	199.494,89	255.119,58
UKUPNO GRAĐENJE CESTA (IZVRŠENJE):			55.624,69	324.944,89	380.569,58

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Nabava pametnih sustava za brojanje prometa i mjerenje brzine i IP video nadzora za potrebe Grada Ludbrega sa uslugom montaže i obuke za rad	/	0,00	23.702,50	23.702,50
UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA (PLAN):			0,00	23.702,50	23.702,50
UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA (IZVRŠENJE):			0,00	23.702,50	23.702,50

3. JAVNA PARKIRALIŠTA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR:	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u EUR:
1.	Uređenje parkirališta - A. Šenoe _asfaltiranje_2.faza	/	0,00	22.781,25	22.781,25
2.	Uređenje parkirališta - M. Krleže i M. Winter _asfaltiranje_2.faza	/	0,00	15.836,91	15.836,91
3.	Uređenje parkirališta - Kuharićeva ulica _1.faza	/	0,00	16.027,50	16.027,50
UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA (PLAN):			0,00	54.645,66	54.645,66
UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA (IZVRŠENJE):			0,00	54.645,66	54.645,66

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području mjesnih odbora Grada Ludbrega (Nove sprave - igrala =31.750,00 eura, sanacija i popravci postojećih igrala = 11.140,63 eura)	/	0,00	42.890,63	42.890,63
2.	Izrada i opremanje nogometnog terena - MO Selnik - NK Plitvica	/	0,00	22.704,50	22.704,50
3.	Izrada i opremanje nogometnog igrališta - MO Kučan Ludbreški	/	0,00	82.856,88	82.856,88
4.	Uređenje zemljišta i izgradnja igrališta u MO Apatija	/	0,00	6.546,00	6.546,00
5.	Hortikulturalno uređenje naselja Ludbreg (provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama)	FZOEU 80%	65.885,21	16.471,30	82.356,51
6.	Uređenje javnih zelenih površina radi provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama	FZOEU 80%	66.293,60	16.573,40	82.867,00
7.	Zemljani radovi, iskop i odvoz panjeva i uređenje okoliša - Otok mladosti	/	0,00	29.887,50	29.887,50
8.	Projekt šetnice na Otoku mladosti	/	0,00	12.500,00	12.500,00
9.	Radovi uklanjanja drveća i grmlja i sanacija terena - Otok mladosti	/	0,00	19.081,00	19.081,00
10	Radovi izmuljivanja ribnjaka br. 3 na Otoku mladosti	/	0,00	25.000,00	25.000,00
UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE (PLAN):			132.178,81	274.511,21	406.690,02
UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE (IZVRŠENJE):			132.178,81	274.511,21	406.690,02

5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Radovi na na izgradnji i uređenju stepenica prema kipu Sv. Vinka u Globočecu	Varaždinska županija	70.415,00	0,00	70.415,00
2.	Popravak fontane na Otoku mladosti	/	0,00	9.691,53	9.691,53
UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE(PLAN):					
UKUPNO GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE (IZVRŠENJE):			70.415,00	9.691,53	80.106,53

6. JAVNA RASVJETA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Izrada Plana rasvjete Grada Ludbrega	/	0,00	5.625,00	5.625,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nedostajuće javne rasvjete na području naselja Vinogradi Ludbreški	/	0,00	3.250,00	3.250,00
3.	Popuna nedostajuće javne rasvjete na dijelu nerazvrst. Ceste NC 3-023 predio Starjak, Vinogradi ludbreški (16 kpl LED svjetiljki sa priborom)	/	0,00	6.371,95	6.371,95
4.	Rekonstrukcija vanjske rasvjete sportske dvorane i parkirališta uz Zagorsku ulicu u Ludbregu	/	0,00	3.585,20	3.585,20
UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE (PLAN):			0,00	22.321,23	22.321,23
UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE (IZVRŠENJE):			0,00	22.321,23	22.321,23

7. GROBLJA					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora u EUR	Planirani iznos financiranja (proračun i dr. izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO EUR:
1.	Izgradnja i uređenje staze, prilaza i prostora oko spomenika Hr. Branitelji, NOB) postavom opločnika	/	0,00	25.360,00	25.360,00
2.	Izgradnja i uređenje glavne staze od ulaza, prilaza i prostora oko grobne kuće, postavom opločnika	/	0,00	79.333,00	79.333,00
3.	Sanacija spomenika Hrvatskim braniteljima na groblju u Ludbregu	Ministarstvo hrv branitelja	7.595,00	0,00	7.595,00
UKUPNO GROBLJA(PLAN):			7.595,00	104.693,00	112.288,00
UKUPNO GROBLJA (IZVRŠENJE):			7.595,00	104.693,00	112.288,00

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA

	REKAPITULACIJA:	Iznos financiranja iz drugih izvora	PLANIRANI IZNOS financiranja (proračun i drugi izvori) u EUR	IZNOS IZVRŠENJA (proračun i drugi izvori) UKUPNO EUR:
1.	UKUPNO: NERAZVRSTANE CESTE	55.624,69	324.944,89	380.569,58
2.	UKUPNO: JAVNE PROMETNE POVRŠINE	0,00	23.702,50	23.702,50
3.	UKUPNO: JAVNA PARKIRALIŠTA	0,00	54.645,66	54.645,66
4.	UKUPNO: JAVNE ZELENE POVRŠINE	132.178,81	274.511,21	406.690,02
5.	UKUPNO: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	70.415,00	9.691,53	80.106,53
6.	UKUPNO: JAVNA RASVJETA	0,00	22.321,23	22.321,23
7.	UKUPNO: GROBLJA	7.595,00	104.693,00	112.288,00
SVEUKUPNO (IZVRŠENJE):		265.813,50	814.510,02	1.080.323,52

Rb:	Opis:	Plan za 2025.g. EUR	I. Rebalans Plana 22.12.2025.g. EUR	Izvršenje do 31.12.2025.g. EUR	Izvršenje u odnosu na I. rebalans plana (%)
1.	NERAZVRSTANE CESTE	844.714,00	255.119,58	380.569,58	149,17%
2.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE	182.500,00	23.702,50	23.702,50	100,00%
3.	JAVNA PARKIRALIŠTA	170.000,00	54.645,66	54.645,66	100,00%
4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	40.000,00	406.690,02	406.690,02	100,00%
5.	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	10.000,00	80.106,53	80.106,53	100,00%
6.	JAVNA RASVJETA	143.000,00	22.321,23	22.321,23	100,00%
7.	GROBLJA	90.000,00	112.288,00	112.288,00	100,00%
	SVEUKUPNO:	1.480.214,00	954.873,52	1.080.323,52	113,14%

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA - SVEUKUPNO

SVEUKUPNO PLANIRANO PROGRAMOM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025.g. I IZVRŠENJE SA 31.12.2025.g.	Iznos financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS UKUPNO u EUR
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025.g.	53.762,00	1.426.452,00	1.480.214,00
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025.g.	256.813,50	689.060,02	954.873,52
IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA ZA 2025.g.	265.813,50	814.510,02	1.080.323,52

U privitku materijala prilaže se:

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Ludbregu za 2025. g. i:
- Pregled ulaganja drugih ustanova ili trgovačkih društava koja upravljaju drugom komunalnom infrastrukturom za koju nije nadležan Grad Ludbreg, ali koja se komunalna infrastruktura nalazi ili će se realizirati na području Grada Ludbrega i predviđena je posebnim programima naprijed navedenih upravitelja.

PRILOG IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2025. g.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM U GRADU LUDBREGU ZA 2025. g.					
Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (RADOVI I USLUGE)	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u EUR	IZNOS UKUPNO EUR:
1.	Nabava komunalne opreme - betonske kante za otpad - 10 kompleta	/	0,00	5.405,80	5.405,80
SVEUKUPNO - PLAN:			0,00	5.405,80	5.405,80
SVEUKUPNO – IZVRŠENJE:			0,00	5.405,80	5.405,80